



# GARANTI

Meddelelse om færdiggørelse af byggeri ved brug af RAW Dampspærresystem, i forbindelse med funktionsgaranti på RAW Dampspærresystemer.

Udfyldes inden for 30 dage efter færdiggørelse af delhåndværk på byggeri og sendes til efterfølgende adresse:

BetaPack A/S  
Agerskovvej 9  
8362 Hørning

Bygherre:

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tlf.: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Montageansvarlig:

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tlf.: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Adresse på og beskrivelse af byggeri

Sted: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Byggemåde: \_\_\_\_\_

Monteret den: \_\_\_\_\_

Produkt	Varenummer	Mængde	Leveringstidspunkt
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



# GARANTI

Skal udfyldes i forbindelse med garantidokument

	JA	NEJ
Er alle samlinger udført mod fast modhold		
Er alle gennemføringer udført mod fast modhold		
Er alle samlinger og tilslutninger udført med min. 50 mm overlæg		
Er alle tape samlinger trykket efter med nylonrulle eller plastikspatel		
Er dampspærre monteres med korrosionsbestandige hæfteklammer med c.c afstand på ca. 100 mm		
Er porøse underlag forbehandlet med systemprimer		
Har produkterne været udsat for UV belastning		

(vedlæg kopi af følgesedler, tidspunktet for den første levering er afgørende)

Dato: \_\_\_\_\_

Underskrift: \_\_\_\_\_  
(bygherre)

Bekræftelse:

Undertegnede (montageansvarlig) bekræfter hermed, at have anvendt de ovennævnte systemkomponenter i ovennævnte byggeri i overensstemmelse med RAW Dampspærresystem montagevejledning og alment teknisk fælleseje (f.eks. byg-erfa blad (41) 06 06 28).

Dato: \_\_\_\_\_

Underskrift: \_\_\_\_\_  
(montageansvarlig)